



Samenvatting

Op 6 maart 2018 heeft de Raad van Arbitrage voor de bouw (RvA) uitspraak gedaan in de juridische procedure van de nevenaannemers Cofely en Spie van het Geusseltbad over de door hen geclaimde vertragingsschades. De twee bedrijven claimden in totaal 837.417,58 euro. De RvA heeft hiervan 382.586,93 euro toegekend. Het college van B en W onderzoekt via de stadsadvocaat of de gemeente gebruik maakt van de mogelijkheid om tegen deze uitspraak in beroep te gaan. De claim maakte onderdeel uit van de risicoparagraaf van de programmabegroting 2018.

Beslispunten

1. Het bedrag van de gehonoreerde claim door de RvA ad € 382.586,93 ten laste te brengen van de post onvoorzien/risicobuffer van de gemeentebegroting 2018. Dit bedrag is maximaal en onder voorbehoud van de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de RvA en daarmee ook de hoogte van dit bedrag;
2. de raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 13 maart 2018:

Conform.



1. Aanleiding

Met betrekking tot de bouw van het Geusseltbad zijn meerdere juridische procedures gevoerd met de bouwkundig aannemer Van Wijnen. Deze procedures zijn in 2016 afgerond. De laatste lopende procedure werd aangespannen door Cofely (inmiddels onderdeel van Engie) als werktuigbouwkundig aannemer en Spie als elektrotechnische aannemer. Het gaat met name om vergoeding van schade ontstaan als gevolg van vertragingen in de bouwtijd.

De Raad van Arbitrage in de bouw (RvA) heeft op 6 maart 2018 jl. uitspraak gedaan in de zaak van Cofely en Spie tegen de gemeente. Deze treft u bijgaand aan. Om de raad daarover te informeren wordt bijgaande Raadsinformatiebrief verzonden. Uw college dient formeel een besluit te nemen over het dekken van de financiële gevolgen van het vonnis ten laste van de post onvoorzien/risicobuffer in de gemeentebegroting 2018. Het bedrag staat evenwel nog niet vast. De stadsadvocaat onderzoekt of een beroep kansrijk is.

2. Context

Het betreft een uitspraak van de RvA in de laatste procedure met betrekking tot de bouw van het Geusseltbad.

3. Gewenste situatie

De RvA heeft de uitspraak gedaan dat de gemeente inmiddels totaal € 382.586,93 dient te voldoen aan Cofely en Spie. Beide nevenaannemers dienden een totaal claim in van (oorspronkelijk) € 837.417,58. Hoewel de RvA dus minder dan de helft heeft toegekend, zal de stadsadvocaat nader onderzoeken in hoeverre het instellen van een hoger beroep tegen deze uitspraak kansrijk is. Het gaat bij dat onderzoek onder andere om twee belangrijke vragen: de hoogte van de door de RvA gehonoreerde vertragingskosten en het feit dat de RvA niet het verweer van de gemeente heeft overgenomen om de extra vertragingskosten “door te leggen” naar de bouwaannemer Van Wijnen. De bouwaannemer was immers conform bestek verantwoordelijk voor de coördinatie van de bouw (ook met de nevenaannemers) en daarmee ook voor de gerealiseerde bouwtijd. De stadsadvocaat zal dit advies voor 1 april a.s. verstrekken aan uw college.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.



6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing

7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing

8. Financiën

Het totaalbedrag van € 382.586,93 dat de gemeente dient te voldoen volgens de uitspraak, dient te worden betaald uit de risico buffer /post onvoorzien van de begroting 2018. Het risico is in de afgelopen jaren specifiek in de programmabegroting steeds ook toegelicht in de risicoparagraaf. Het college dient dekking uit de post risicobuffer/onvoorzien formeel goed te keuren omdat het bouwkrediet van het Geusseltbad geheel is opgebruikt. Uitbetaling dient om bedrijfseconomische redenen z.s.m. te geschieden, omdat in dit kader wettelijke rente wordt berekend.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing

10. Participatie tot heden

Informatie voorziening door middel van meerdere raadsinformatiebrieven met betrekking tot de vonnissen van de RvA in de juridische procedures met Van Wijnen die inmiddels zijn afgerond. Vermelding in de risico paragraaf van de programmabegrotingen van de afgelopen jaren met betrekking tot deze laatste juridische procedure tav de bouw van het Geusseltbad met Cofely en Spie. De raad is derhalve steeds op de hoogte gesteld van de gang van zaken.

11. Voorstel

1. te besluiten het bedrag van de gehonoreerde claim door de RvA ad € 382.586,93 ten laste te brengen van de post onvoorzien/risicobuffer van de gemeentebegroting 2018 Dit bedrag is onder voorbehoud van de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de RVA;
2. de raad te informeren via bijgevoegde informatiebrief.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Hoger beroep moet worden aangetekend binnen 3 maanden na dagtekening van het vonnis, dus vóór 6 juni 2018. In verband met deze termijn zal de stadsadvocaat een advies uitbrengen vóór 1 april 2018. Zodra dit advies beschikbaar is zal een (definitief) besluit over het (al of niet) instellen van hoger beroep aan uw college worden voorgelegd.