

Opvolgonderzoek

Geuseltbad

10 december 2024

rm rekenkamer
maastricht

Besluitvorming Raad 2018

- Aanbevelingen van de Rekenkamer over te nemen:
- Het college op te dragen de raad te informeren over de wijze van implementatie
- Per majeur project begroting, tussenevaluaties en afrekening aan de raad voorleggen

Aanbevelingen 2018 (1)

1. Breng bij majeure projecten risico's vooraf systematisch in beeld, kwantificeer deze en registreer deze in een risico-register. Neem per risico beheersingsmaatregelen en meet de effecten van deze maatregelen.
2. Maak werk van realistische en transparante ramingen voor de totale gemeentelijke lasten van het zwembad en deel deze met de raad.

Aanbevelingen 2018 (2)

3. Belangstelling blijven houden voor de kostenkant bij grote projecten. Als de kostprijzen niet tot uitdrukking komen in (hogere) tarieven komen deze ten laste van alle burgers.

4. Aanbevolen wordt de boekhouding van Maastricht Sport zodanig in te richten dat de totale exploitatielasten van het Geusseltbad daar direct uit af te leiden zijn en gebaseerd zijn op algemeen bedrijfseconomische uitgangspunten

Opvolging aanbevelingen (1)

Opvolging aanbeveling 1:

- Project muziekschool Kumulus Centre Ceramique
- Risico's zijn maar beperkt systematisch in beeld gebracht in een risicoregister. Beheersingsmaatregelen zijn mager geformuleerd.

Opvolging aanbeveling 2:

- Geen transparante ramingen in afzonderlijke begrotingen Geusseltbad.

Opvolging aanbevelingen (2)

Opvolging aanbeveling 3:

- Alleen jaarlijkse indexeringen

Opvolging aanbeveling 4:

- Totale lasten zwembad niet direct af te leiden uit de boekhouding

Hoe is de raad geïnformeerd over implementatie aanbevelingen?

De rekenkamer heeft geen documenten ontvangen over de implementatie van de aanbevelingen.

Opvolging verantwoording projecten

Met betrekking tot het Centre Ceramique project ten bedrage van € 9,5 miljoen is er geen projectbegroting en zijn er geen tussenrapportages opgesteld.

Tevens is er nog geen eindafrekening opgesteld.

Conclusies

1. Een aantal belangrijke aanbevelingen zijn niet opgevolgd.
2. De rekenkamer heeft geen documenten gezien waaruit blijkt dat de raad is geïnformeerd over de wijze van implementatie van de aanbevelingen.
3. Met betrekking tot het Centre Ceramique project ten bedrage van € 9,5 miljoen is geen projectbegroting en zijn er geen tussenrapportages opgesteld ten behoeve van de raad. Tevens is er nog geen eindafrekening opgesteld.

Aanbevelingen en reactie College B&W

1. Breng bij majeure projecten risico's vooraf systematisch in beeld, kwantificeer deze en leg deze in een risicoregister vast inclusief beheersingsmaatregelen.
2. Bij majeure projecten een projectbegroting als beheersingsmiddel opstellen.
3. Ramingen van de totale gemeentelijke lasten van het Geusseltbad vastleggen in een afzonderlijke begroting.
4. Tariefsaanpassingen jaarlijks documenteren in hoeverre deze het gevolg van indexeringen of als gevolg van mutaties in het exploitatieresultaat.

College onderschrijft deze aanbevelingen

rm

rekenkamer
maastricht